

**Scheda pianta 106 - aiuole di Piazza Libertà**

<b>Nr. albero</b> 235	<b>Cartellino</b>
<b>Coordinate</b> 502058,62 / 5038659,27	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Fagus sylvatica Purpurea (Faggio Comune)	
<b>Sito di crescita</b> aiuola inerbita	<b>Fase fisiologica</b> 6 - adulto
	<b>Forma pianta</b> Libera
	<b>Tipo impianto</b> alberatura stradale
<b>Altezza</b> 8,00 m	<b>Ø chioma</b> 10,00 m
<b>Circ. tronco</b> 157 cm	<b>Ø tronco</b> 50,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> Stimato	<b>Età pianta calcolata</b> 2
<b>Data stima</b> 08/04/2021	<b>Età stimata</b> 0
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Ex Cartellino n. 4029	

**VSA - Data: 18/11/2021**
**CPC: C-D - pericolosità Elevata**

<b>Rilevatore</b>	matteo.zanini
<b>Tipo</b>	Primo Controllo VTA
<b>Fase fisiologica</b>	6 - adulto
<b>Sito di crescita</b>	aiuola inerbita
<b>Stato vegetativo</b>	scarso
<b>Altezza</b>	8,00 m
<b>Ø chioma</b>	10,00 m
<b>Ø tronco</b>	50,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	157 cm
<b>t/R</b>	al limite
<b>Valori strumentali</b>	Anomali



**Note** Ampie degradazioni al colletto e sul fusto con tessuto residuo al limite, parte superiore della chioma deperimento, vista l'importanza dell'albero è possibile procedere al risanamento e all'assecondamento della naturale reiterazione. Non è possibile che l'albero recuperi vitalità.

**Anomalie:**

**Scheda pianta 106 - aiuole di Piazza Libertà****Colletto** cavita' con carie**Fusto** cordonature, carpofori xilofagi, cavita' con carie**Branche** carpofori xilofagi**Chioma** secco rilevante, cimali secchi**Carpofori** CAR13 - Phellinus punctatus, CAR09 - Inonotus sp.**D - Dendrodensimetro**

Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1192	18/11/2021	Colletto/Radici	120	5,00		50,00	8,00	0,32
1193	18/11/2021	Colletto/Radici	50	5,00				
<b>Note</b>	Non considerare, parziale							
1194	18/11/2021	Colletto/Radici	30	5,00		50,00	12,00	0,48
1195	18/11/2021	Colletto/Radici	30	150,00		50,00	8,00	0,32
1196	18/11/2021	Fusto	110	150,00		50,00	6,00	0,24

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	Impresa	Data fine prevista
Potsic - Potatura di risanamento		19/12/2021
VTArstr - Ricontrollo strumentale		18/11/2022

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/11/2021 15:10:52	matteo.zanini	In lavorazione
2	29/12/2021 09:45:33	matteo.zanini	Richiesta validazione (Applicativo)
3	29/12/2021 09:45:33	matteo.zanini	Validata